ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ವಿಷಯ:– Construction of concrete Road and drains at Attur colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/WO/ 12/2023-24, dt:05-03-2024

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 003-23-000002

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of concrete Road and drains at Attur colony ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ **ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ (ವರುಣ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)** 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05–03–2024 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

1)

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಮಳೆಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಅವಧಿಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು **ಒಟ್ಟು** 23 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

2)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **90 ದಿನಗಳ** ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ 23 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

3)

ಸ.ಅ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಬೆಂಗಳೂರು-64.

4) Executive Engineer (YNK)r

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ 100/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ

ಪು.ತಿ.ನೋ

# EXTENSION OF TIME PROPOSAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of work | Construction of concrete Road and drains at Attur colony |
| 2 | Amount of work portion | |
| 3 | Estimated Cost | Rs.100.00 lakhs |
| 4 | Name of Contractor | Sri Jagadish (Varun Kaarthick Constructions) |
| 5 | Agreement no | BBMP/EE/YNK.D/EPMT/AG/37 2023-24, dt:04/03/2024 |
| 6 | No and date under which work order issued | BBMP/EE/YNK.D/KPPP-12/ W.O/15/2023-24, dt:05/03/2024 |
| 7 | Time limit rriginally fixed for completion | 90 days |
| 8 | Date of application by the contractor for granting | 5-06-2024 |
| 9 | Date of receipt of application in the Sub Division office | 6-06-2024 |
| 10 | Extension granted if any | |
| | I | |
| | II | |
| 11 | Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract | 44 |
| 12 | Work carried out during 1st extension | 24 |
| 13 | Work carries out during 2nd extension | — |
| 14 | Time now applied for | 23 days |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Date of recommanding time 2nd extension | — |
| 16 | Weather the original application of the contractor is enclosed | Yes |
| 17 | Balance of remaining work | - |
| 18 | Probable time required for completion of remaining work | 23 |
| 19 | Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period | — |
| 20 | Weather notice as per clause of contract has been issued | — |
| 21 | Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed | — |
| 21 | Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed | — |

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

Assistant Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಜ.ಜ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-೬೪